

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 40/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**(Về việc phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn:
Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2018

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển về việc dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn, cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị:

- Dừng dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình (dự án);

- Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện dừng dự án theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Triển khai Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty lập Báo cáo quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn theo đúng quy định và thuê tư vấn lập Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo quyết toán dự án (đến thời điểm 30/6/2017).

Theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thì thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án thuộc Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn theo các nội dung chính như sau:



1. Tên công trình: Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
3. Địa điểm xây dựng: Cụm Công nghiệp Đồng Tu, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (Ban đầu tại Cụm công nghiệp Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình).
4. Thời gian khởi công: 12/2007.
5. Thời gian dừng đầu tư: 5/2011.
6. Kết quả đầu tư:
 - 6.1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Tổng số	28.570.589.780	18.682.794.067	1.330.000
- Vốn ngân sách nhà nước		-	-
- Vốn TD ĐTPPT của nhà nước		-	-
- Vốn TD nhà nước bảo lãnh		-	-
- Vốn ĐTPPT của đơn vị	28.570.589.780	18.682.794.067	1.330.000

6.2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung chi phí	Dự toán được duyệt	Đề nghị quyết toán
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Tổng số	28.570.589.780	18.684.124.067
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	0	586.923.500
2	Xây dựng	21.460.927.291	13.839.095.000
3	Thiết bị	4.039.241.539	1.587.145.609
4	Quản lý dự án	411.782.630	31.064.310
5	Tư vấn	1.432.956.803	1.236.087.985
6	Chi phí khác	10.877.172	1.403.807.663
7	Chi phí dự phòng	1.214.804.345	0

Ghi chú: Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy từ chi phí dự phòng.

7. Chi phí đầu tư được phép không tính vào tài sản: 12.087.620.411 đồng.

8. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	1.475.923.300	-	-	-
1-Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	1.475.923.300	-	-	-
2-Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

9. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 13.563.543.711 đồng (mười ba tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn, bảy trăm mười một đồng) theo quy định của pháp luật.

10. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017 là:

10.1. Nợ phải thu: 0 đồng.

10.2. Nợ phải trả: 1.330.000 đồng.

(một triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt.

Hồ sơ kèm theo:

- Báo cáo quyết toán dự án do Công ty lập ngày 15/7/2017;
- Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo quyết toán dự án đến thời điểm ngày 30/6/2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam lập;
- Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn ngày 05/01/2018 của Tổ thẩm định do Hội đồng quản trị Công ty thành lập.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương